






mars			april				maj				juni				
V. 9	V. 10	V. 11	V. 12	V. 13	V. 14	V. 15	V. 16	V. 17	V. 18	V. 19	V. 20	V. 21	V. 22	V. 23	V. 24
Schakt															
			Mindre schaktjobb												
KC-pelare															
			Sprängning												
	Pålning														
			Borra för bergvärme												
						Gjutning av plintar och kantbalkar									

 Schakten som pågått sedan årsskiftet. Med bilar på löpande band

 Mindre Schaktjobb med enstak bilar då och då

 Markstabiliseringen i sydvästra hörnet och sydöstra hörnet

 Eventuella sprängarbeten av berg i dager. Norra delen av tomten

 Pålning av övrig markyta. En blandning av slagna pålar, borrade pålar och grävda pålar
Dom grävde pålarna innebär att man gör en mindre sprängning för att plana ut berget som dom skall stå på.
En så kallad detaljsprängning

 Borring för bergvärme, det rör sig om totalt 15 borrhål

 Gjutarbeten, plintar kring samtliga pålar och kantbalkar